

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Časový a finanční harmonogram výstavby

Název akce: Akce: „Modernizace výtahu v objektu Magistrátu města Děčín, Budova A1, Mírové náměstí 1175/5“

POPIS PRÁCE /	Měsíc / 2021																					
	Týdny																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Plnění díla - část A - projektová a inženýrská činnost</b>																						
1.1. zaměření stávajícího stavu	■																					
1.3. zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby		■	■																			
1.6. inženýrská činnost			■	■																		
1.8. podklady potřebné k součinnosti			■	■																		
Zadání výroby výtahu do výroby a jeho výroba					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
<b>Plnění díla</b>																						
demontáž stávajících výtahů včetně dveří a související práce															■							
dodávka nového výtahu včetně dveří															■	■						
montáž nových výtahů a dveří															■	■	■	■	■	■		
stavební přípomoc (bourací práce, zazdívání, kotvení prvky, omítky, výmalba včetně souvisejících prací)															■				■	■		
likvidace odpadu																■				■	■	
odstranění staveniště																					■	
předání výtahu a uvedení do provozu																					■	■
předání dokumentace																						■
Finanční harmonogram																						
	Platby dle SoD - po provedení díla																					

v Děčíně dne 21.6.2021