

Akce : **REKONSTRUKCE VENKOVNÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE
A NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PRO AREÁL SPOLEČENSKÉHO DOMU STŘELNICE**

Investor : Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Zakáz.č. : **1593-2/17**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DODATEK TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRACÍ

Děčín, 03. 2019
Vypracoval : J. Veselá



**ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ**

Jiřího z Poděbrad 56/1, DĚČÍN VI
tel., fax 412535043
tel. 412535314

DODATEK TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRACÍ:

-dle požadavků investora a nájemce STŘELNICE

Z důvodu zachování provozu areálu SD Střelnice je nutné dodržet návrh postupu realizace dle PD - situace koordinační:

- kanalizační přípojka /od napojení do stávající šachty po Š1 vč./
- kanalizační větev č.1 od Š1 až Š13
 - = při budování nové šachty Š5 je nutná odstávka provozu (kuchyně, soc.zař.) na cca 1-2 dny
 - = při budování nové šachty Š6 a Š9 nutná odstávka „Lipky“ a střediska služeb st.p.č.662/2 – obě šachty vybudovat současně (po již provedeném uložení potrubí) na cca 1-2 dny
 - =napojení vnitřní kanalizační větve č. 4, 6, 7, 1
- vybudování šachet Š14 a Š15 a jejich propojení
- současně s kanalizací splaškovou budována kanalizace dešťová od DŠ1 až DŠ7, vč. napojení dešťových střešních lapačů a vpustí (samotné napojení střešních svodů do lapačů až po vybudování a napojení retenční nádrže)

V poslední fázi – v měsíci od ZÁŘÍ 2019, kdy bude nutná odstávka provozu Střelnice pouze po dobu nezbytně nutnou (pro přepojení) bude vybudována:

- kanalizační větev č.2 od Š3 po Š18 vč., včetně napojení a osazení odlučovače tuků a Š19 až Š20
- napojení vnitřní kanalizace - nového připojení vn. kanalizace z objektu č.2 a stávajících č.3 – odstávka soc.zařízení u kuchyně
- vybudování kanalizace od Š20 po Š21 a napojení kuchyně – nutná odstávka kuchyně
- přepojení objektu st.p.č.658
- současně s kanalizací splaškovou budována kanalizace dešťová od Š2 do DŠS vč. retenční nádrže
- vybudování DŠS až DŠ1
- vybudování DŠS až DŠ9 , vč. napojení dešťových střešních lapačů a vpustí

Než bude provedeno přepojení splaškových vod na novou kanalizaci je nutné stávající potrubí zachovat pro umožnění provozu.

Vzhledem k doplňujícím podmínkám stavby se předpokládaná doba realizace prodlužuje na 6 měsíců.