

Akce : **REKONSTRUKCE VENKOVNÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE
A NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PRO AREÁL SPOLEČENSKÉHO DOMU STŘELNICE**

Investor : Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Zakáz.č. : **1593-2/17**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

DODATEK TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRACÍ

Děčín, 21.05.2019
ARCHITEKTONICKÁ
Vypracoval : J. Veselá



KANCELÁŘ
Jiřího z Poděbrad 56/1, DĚČÍN VI
tel., fax **412535043**
tel. **412535314**

DODATEK TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PRACÍ:

-dle požadavků investora a nájemce STŘELNICE

Z důvodu zachování provozu areálu SD Střelnice je nutné dodržet návrh postupu realizace dle PD - situace koordinační:

- kanalizační přípojka /od napojení do stávající šachty po Š1 vč./
- kanalizační větev č.1 od Š1 až Š13 Š4
- kanalizační větev č.2 od Š3 až Š17
- současně s kanalizací splaškovou budována kanalizace dešťová větev č.d1 od DŠ1 až DŠS, vč. retenční nádrže a vpusti UV1
- vybudování větvě č.d3 od DŠS až DŠ9 , vč. napojení dešťového střešního lapače D7 a vpustí UV5 a UV4

V poslední fázi – kdy bude nutná odstávka provozu Střelnice po dobu nezbytně nutnou:

- kanalizační větev č.1 od Š4 až Š13
 - = při budování nové šachty Š5 je nutná odstávka provozu (kuchyně, soc.zař.) na cca 1-2 dny
 - = při budování nové šachty Š6 a Š9 nutná odstávka „Lipky“ a střediska služeb st.p.č.662/2 – obě šachty vybudovat současně (po již provedeném uložení potrubí) na cca 1-2 dny
 - =napojení vnitřní kanalizační větve č. 4, 6, 7, 1
- vybudování šachet Š14 a Š15 a jejich propojení
- kanalizační větev č.2 od Š17 až Š18, včetně napojení a osazení odlučovače tuků a Š19 až Š21
 - = do Š21 napojení kuchyně – nutná odstávka kuchyně
 - =napojení vnitřní kanalizační - nového připojení vn. kanalizace z objektu č.2 a stávajících č.3 (odstávka soc. zařízení u kuchyně)
- přepojení objektu st.p.č.658
- současně s kanalizací splaškovou budována kanalizace dešťová od DŠ1 do DŠ7 vč. napojení dešťových lapačů střešních splavenin a vpustí
- napojení dešťového střešního lapače D8
- vnitřní úpravy kanalizace „Lipky“ a kotelny a napojení na novou venkovní kanalizaci

Než bude provedeno přepojení splaškových vod na novou kanalizaci je nutné stávající potrubí zachovat pro umožnění provozu.

Vzhledem k doplňujícím podmínkám stavby se předpokládaná doba realizace prodlužuje na 6 měsíců.