

Provedené práce:

ul. Českolipská:

vytvořeno 1x pouzdro pro lampový stožár č. 2

vykopány rýhy a položeny chráničky, kabel, uzemnění v celé části ul. Českolipská až k bet. mostku
provedeny protlaky 1,2,3, včetně uložení chrániček a kabelů

u DDM – Českolipská

od stávajícího rozpojovacího pilíře, položena chránička s kabelem a uzemněním až k budoucímu lamp. stož. 10

MK směr ke hřbitovu

vytvořeny pouzdra č. 1A až 6A, 9A a 10a,

provedeny výkopové rýhy, včetně uložení chráničky s kabelem a uzemněním od stávajícího rozpojovacího pilíře ul. Bezejmenná přes 1A až k 6A a od 6A po 10A

Chybí:

ul. Českolipská celá i od DDM:

veškerá pouzdra včetně postavení stožárů, kromě pouzdra č. 2, kde je nutné postavit též stožár

u DDM - pokládat chráničky, kabely a uzemnění

MK směr ke hřbitovu:

pouzdra č. 7A, 8A, 11A, 12A, 13A

položení chráničky, kabelu a uzemnění mezi výše uvedenými lampami

„údolíčko“, ul. Bezejmenná

výkopová rýha, včetně kabelu a spojky mezi stávajícím RVO a stávající lampou

demontáž veškerého VO

S pozdravem

Dan Kazimír - projektant
V A M A s.r.o.
Vilnsnická 94
405 02 Děčín XII
IČO: 47287926
tel: 731 148 429