

akce: **ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá**  
z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy  
na st.p.č 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína

investor: **Statutární město Děčín**  
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

katastrální území: Bělá u Děčína

č. zakázky: 302/2023

stupeň: DUR, DSP

---

## ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá

z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy  
na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína  
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ  
zpracovaná dle přílohy č.8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

### DOPLNĚK č.2 pro KHS

Kontrolovala : **Pavλίna Králová**  
projektová činnost ve výstavbě  
Liberecká 1104/77  
405 02 Děčín II  
mobil:728324947, IČO:72700751

Vypracoval : **Martin Hübschman, DiS**  
projektová činnost ve výstavbě  
Růžová 88  
405 02 Děčín II  
mobil:605584302, IČO:09980300

Děčín, 03/2024

**Doplněk reaguje na zaslanou emailovou konverzaci mezi projektantem a paní MUDr. Kateřinou Kreutzerovou ze dne 25.03.2024**

**- chybí informace, zda bude součástí stravovacího provozu lapol, pokud ano, je třeba uvést jeho umístění**

- lapol není součástí stravovacího provozu
- jelikož jsou splaškové vody vedeny do vybírací bezodtoké jímky, a nikoliv do veřejného řadu splaškové kanalizace, lze splaškovou kanalizaci ponechat bez lapolu
- jímka na vyvážení může obsahovat jak splaškové vody, tak vody z provozu stravovacího prostoru

**- je třeba doplnit informaci o použití oken se zvukovou izolací TZI 3 s ohledem na výsledek předložené akustické studie**

- navržená okna budou splňovat požadavky vyplývající z předložené akustické studie
- zejména zvukovou izolací TZI 3

**- v části PD D.1.4. - VZT je počítána výměna vzduchu v šatně dětí m.č. 1.10 480 m<sup>3</sup>/h, na šatní místo počítáno 20 m<sup>3</sup>/h. Šatních míst je 28 (počet dětí v MŠ 28), tedy výměna vzduchu je nedostatečná.**

- k tomuto předkládanému doplnku je přiložena i upravená dokumentace VZT řešící výše uvedené požadavky

**- v části PD D.1.4. VZT je počítána výměna vzduchu v umývárně dětí m.č. 2.04 je také nedostačující, vzhledem k počtu a typu zařizovacích předmětů (3x dětské UM, 3x dětské WC, 1x sprcha, 1UM kombinované s výlevkou).**

- k tomuto předkládanému doplnku je přiložena i upravená dokumentace VZT řešící výše uvedené požadavky

**- ovladatelnost oken**

- veškerá okna je možno otevírat bezpečně z úrovně podlahy, veškeré parapety mají dostatečnou výšku pro bezpečné otevírání z podlahy

- žádné fasádní výplně nejsou navrženy s vysokým parapetem, což by mělo za následek nebezpečné otevírání oken z podlahy

- v případě, že se taková okna během stavby budou nově nacházet v objektu, budou okna vybavena táhly pro bezpečné otevírání z podlahy