



INTERNÍ DOKUMENT – VNITŘNÍ POŠTA

Odbor komunikací a dopravy



decivp23v0012k

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/129597/2023

Spisová zn.: MDC/41713/2023

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Lažanská Michaela

Telefon:

E-mail: miclaza@mmdecin.cz

Děčín: 08.12.2023

Příjemce:

Dana Rajnišová

referentka investic

Odbor místního hospodářství

Stanovisko OKD k PD projektu „Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu

OKD obdržel dne 28. 11. 2023 od OMH projektovou dokumentaci k projektu „Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu“. Na základě požadavku OSIT na vydání stanoviska OKD k předložené PD, OKD prověřil dokumentaci z hlediska odpadového hospodářství a vydává následující stanovisko :

OKD zkontroloval PD, zdali odpovídá zadání projektu a aktuálním podmínkám separačních stanovišť projednaných při konzultacích OMH s projektantem PD. V PD upozorňujeme na zjištěné nesrovnalosti:

1. Ve výkresové dokumentaci jsou pod poznámkami uváděny objemy kontejnerů 1 000 l namísto 1 100 l, taktéž pod legendami. Potřeba ujednotit objemy nádob dle předaných podkladů viz. Technická část projektu :
 - Kontejnery na papír, plast, směsný komunální odpad – objem 1 100 l
 - Nádobky na sklo – zvony o objemu 1 500 l, 1 800 l, 2 100 l; s projektantem odsouhlasen návrh sestav pro největší typ zvonu tak, aby se všechny uvedené typy zvonů do sestavy vešly , tj. objem 2 100 l
 - Nádobky na kov – objem 1 100 l
2. V Technických zprávách (TZ) PD v části B Souhrnná technická zpráva jsou odkazy na starou legislativu z. o odpadech č. 185/2001 Sb., aktuálně zákon o odpadech č. z. 541/2020 Sb., (zákon o EIA č. 100/2001 Sb. novelizován z. č. 413/2021 Sb. a další..., vhodné užít aspoň ve spojení v platném znění).
3. Ve všech TZ PD v části A Průvodní zpráva, A.2 Seznamu vstupních podkladů absence základních podkladů projektu (Technická část projektu).
4. Ve výkresové dokumentaci pod poznámkami uváděno opláštění z materiálu Traplast, v textu TZ uváděn kompozit z recyklovaného plastu, což odpovídá Traplastu. V Technické

části projektu byl však požadavek na systém, který bude tvořen zástěnami z recyklovaných profilů Retextil, tedy textilní kompozit.

5. Stanoviště č. 1. :

- V textové části TZ uvedeno stanoviště pro 10 nádob, ve výkresové části uvedeno v sestavě 9 nádob z toho 3 x zvon. Kontejnery na textil nejsou součástí sestav na toto bylo upozorňováno, zřejmě též z předaných podkladů OKD viz. Technická část projektu. Požadavek na sestavu je pro umístění celkem 10 nádob, z toho 8 nádob o objemu 1 100 l a 2 x zvon (zvon na sklo o objemu 2 100 l, zvon na kov o objemu 1 100 l).
- V textové části TZ orientační náklady stavby 150 tis., v pol. rozpočtu však 140 239,- Kč vč. DPH, souvislost pravděpodobně s následnou připomínkou.
- V el. podobě je TZ uložena 2x, dokument ve formátu .pdf prosíme vypustit, neodpovídá dokumentu ve formátu .doc.

6. S odkazem na předané podklady (Technická část projektu a Rekapitulace počtu nádob jednotlivých stanovišť) je nutné, aby všechny navržené sestavy u všech 17. stanovišť odpovídaly požadovaným počtům nádob. S tímto souvisí i správný počet ks dodávek aretačního systému v položkových rozpočtech, žádáme sjednotit.

7. Stanoviště č. 8 :

- V TZ chybně uvedeny počty kontejnerů, požadavek na celkem 5 nádob, z toho 4 x 1 100 l a 1 x zvon na sklo (2 100 l).
- Ve výkresové dokumentaci oproti ostatním výkresům chybí popis nádob, pro jaké komodity určeny (papír, plast, sklo).

8. Stanoviště č. 12 : ve výkresové dokumentaci chybné označení nádoby na kov sklem čirým (barva ve výkresu správná, odpovídá nádobě na kov).

9. Stanoviště č. 13 : v TZ chybně uvedeny počty kontejnerů, požadavek na celkem 4 nádoby, z toho 3 x 1 100 l a 1 x zvon na sklo (2 100 l).

OKD doporučuje OMH nechat zpracovatele PD zohlednit uvedené připomínky a opravit nesrovnalosti se zadáním v PD.

Ing. Přemysl Mička
vedoucí odboru komunikací a dopravy