



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Primátorka

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/81017/2018

Spisová zn.: MDC/77419/2017

Počet listů:

Počet příloh:

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje: Ing. Věra Havlová

Telefon: 412593265

E-mail: vera.havlova@mmdecin.cz

Děčín: 29.08.2018

ZPRÁVA

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-004P přes východní nádraží
Zadavatel	Statutární město Děčín
Sídlo	Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IV-Podmokly
IČO	00261238
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Evidenční číslo zakázky ve VVZ	F2018-000133
Evidenční číslo zakázky v TED	--
Systémové číslo VZ	P17V00000058
Datum zahájení VZ	20.09.2017
Předpokládaná hodnota	30 539 799 Kč bez DPH
Režim	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh	Stavební práce

1. Předmět veřejné zakázky:

Pro řádné dokončení díla a jeho následnou kolaudaci je zapotřebí na lávku osadit polykarbonátové protidotykové zábrany nad trakčním vedením dráhy. Tato podmínka vzešla od SŽDC v době, kdy byla projektová dokumentace včetně rozpočtu již dokončena.

2. Cena sjednaná ve smlouvě 2017-0857/OR včetně dodatku č. 1 – 34 239 328 Kč bez DPH.

Navýšení ceny dodatkem č. 2 o 371 188,80 Kč bez DPH.

Celková cena 34 610 516,80 Kč bez DPH.

3. Datum podpisu smlouvy

26.7.2018

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 320

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

4. Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

5. Označení dodavatele, s nímž byl uzavřen dodatek ke smlouvě:

Strabag Rail a.s., IČO 25429949, Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem – Střekov.

6. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Navýšení ceny díla je za stavební práce, které jsou pro jeho řádné dokončení nezbytné a nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku a musí být zadány stejnému zhotoviteli.

Mgr. Marie Blažková

primátorka