

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018-0468/OR ze dne 29.6.2018

„Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	STRABAG Rail a.s.
Sídlo:	Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Statutární zástupce:	Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva
IČO:	254 29 949
DIČ:	CZ25429949
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1121101929/5500

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-00468/OR ze dne 29.6.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 5 562 508,10 Kč bez DPH.
Po rozebrání stávající zdi bylo zjištěno, že za rubem konstrukce není předpokládán podskalní podklad, ale hrubý zásyp s malým podílem jemné frakce. Z tohoto důvodu není vhodné pokračovat v hloubení výkopu a je navržena změna konstrukce z tížné na úhlovou zeď.

Cena víceprací	1 680 454,80 Kč
Cena méněprací	- 1 286 262,54 Kč

Celková cena díla bez DPH

5 956 700,36 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb**“ je vyhotoven v 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva

Příloha: oceněný výkaz výměr