

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0853/OR ze dne 18. 10. 2019

„VZ – Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, pověřen výkonem pravomoci primátora města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	Ladislav Kudr, místopředseda představenstva
IČO:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s. Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0853/OR kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5.**
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 14 342,65 Kč bez DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	5 885 515,31
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	6 409 021,93
Cena méněprací dodatku č. 2	150 896,30
Cena víceprací dodatku č. 2	165 238,95
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	6 423 364,58

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním
 - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací těchto prací
3. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 12 36 02 ze dne 23.06.2020.

V Děčíně dne

.....
Jaroslav Hrouda
pověřen výkonem pravomoci primátora města

.....
Ladislav Kudr
předseda představenstva

Příloha č. 1

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

č.	název	méněpráce	vícepráce
1.	Napojení svodů na lapače střešních splavenin	0,00	4 100,00
2.	Kovové konstrukce u stromů	0,00	30 000,00
3.	Odvodňovací žlab ve vchodu č. p. 933	0,00	8 809,00
4.	Obrubník ve vjezdu č. p. 90	0,00	3 629,45
5.	Změna obrusné vrstvy	97 705,50	86 644,50
6.	Úprava napojení na ul. Čs. Legií	12 580,00	13 379,00
7.	Úprava napojení na ul. Prokopa Holého	0,00	11 180,00
8.	Metropolitní síť – průraz do ZŠ	0,00	2 815,00
9.	Úprava sklepního okénka č. p. 87	0,00	650,00
10.	Izolace budov – nopová folie	4 194,00	0,00
11.	Nerealizace kanal. šachty a lapačů střešních splavenin	26 500,00	0,00
12.	Dopravní značení	9 916,80	4 032,00
	celkem	150 896,30	165 238,95

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

1. U nově budovaných komunikací dochází v souladu s projektovou dokumentací ke změně jejich nivelety. Tato stavební úprava vyvolává nutnost změny napojení svodů na stávající lapače střešních splavenin, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci.
2. Oceněný položkový soupis prací, který tvoří přílohu smlouvy o dílo neobsahuje kompletní počet kovových konstrukcí ke stromům. Počet uvedený ve smlouvě je nutné o dva kusy, pro funkčnost ochrany stromů, doplnit.
3. Vzhledem ke změně nivelety (viz bod 1) musí být proveden odvodňovací žlab, aby nedocházelo zatékáním povrchových vod z komunikací, vlivem stavby města k poškození objektu č. p. 933 Podmokly. Projektová dokumentace toto neřešila.
4. Projektová dokumentace neřešila napojení vjezdu do dvora objektu č. p. 90 Podmokly bude pro zpevnění nově budovaného chodníkového tělesa tento vjezd upraven včetně osazení kamenného obrubníku.
5. Projektantem navržená obrusná vrstva je těžko ručně bez vad proveditelná. Z důvodu nutné ruční pokládky obrusné vrstvy v místě napojení ul. Bezručova a ul. Čs. Legií (oblouky) je odsouhlasená změna, kdy bude původně navržená obrusná asfaltová vrstva z MASTIXU MODIFIK: SMA 11+, 11S tl. 40 mm změněna na ASFALTOVÝ BETON ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm.
6. Projektová dokumentace byla tvořena před provedením stavby kanalizace, vodovodu a plynovodu. Původní technické řešení napojení na ul. Čs. Legií nelze dle PD realizovat. Pro funkční odvodnění komunikace musí dojít k úpravě pomocí nově osazené uliční vpusti včetně napojení na kanalizaci.
7. Stavební úprava komunikací (žulové obrubníky) v ul. Bezručova se napojuje na komunikace v ul. Prokopa Holého, toto napojení nelze provést dle projektové dokumentace a bude upraveno.

8. Na žádost zástupců odboru provozní organizační bude proveden průraz do objektu základní školy v ul. Bezručova včetně zavedení chráničky metropolitní sítě pro budoucí napojení objektu. Tato úprava nebyla v projektové dokumentaci zahrnuta.
9. Změna nivelety komunikací (viz pol. 1 a 3) si vyžádá úpravu 1 ks sklepního okénka u objektu č. p. 87 Podmokly.
10. Nebude realizována v projektové dokumentaci navržená nopová folie, která měla být provedena na výšku nových konstrukčních vrstev po obvodu bytových domů.
11. Nebude realizováno zřízení kanalizační šachty a výměna 2 kusů lapačů střešních splavenin.
12. Na základě místního šetření za účasti zástupce Policie ČR vznikla potřeba nutných úprav (nad rámec projektové dokumentace) vodorovného a svislého dopravního značení v ul. Bezručova a v ul. Čs. Legií.

Souhrnný přehled

	méněpráce	Vícepráce
Cena dle odst. 6 § 222 ZZVZ	-150 896,30	165 238,95
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH	14 342,65 Kč bez DPH	