

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2021-0821/OMH**  
ze dne 23.09.2021

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 002 61 238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

**Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**  
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
Statutární zástupce: [REDACTED]  
IČO: 250 42 751  
DIČ: CZ25042751  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0821/OMH ze dne 23.09.2021 čl. III., odst. 1 byla doba provedení díla 80 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Na základě níže odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 4 kalendářní dny.
2. Dle SOD č. objednatele 2021-0821/OMH ze dne 23.09.2021 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 1 136 580,06 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce vyvolané v průběhu provádění zemních a bouracích prací.

Po odstranění původní konstrukce mostu bylo zaměřeno napojení na stávající komunikaci (ulice Kamenná) na levém břehu Kameničky. Pro optimalizaci nivelity vozovky bude nutné úpravu prodloužit na obou stranách oproti původnímu navrhovanému stavu. Celková délka úpravy vozovky tak bude v délce 13,5 bm, kde jsou nové výšky upraveny ve vozovkovém souvrství. Dále na pravém břehu Kameničky budou kamenná křídla dozděna až do úrovně místní komunikace oproti navrhovanému stavu, kdy se uvažovalo pouze o terénní úpravě ohumusováním.

Uvedené změny byly odsouhlaseny na 2. a 9. KD autorským dozorem stavby, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Cena za dílo dle SOD č. 2021-0821/OMH bez DPH:	1 136 580,06 Kč
<b>Cena víceprací, méněprací – dodatek č. 1 bez DPH:</b>	<b>- 43 629,35 Kč</b>
-----	
Celková cena díla bez DPH	1 092 950,71 Kč
Celková cena včetně DPH	1 322 470,36 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 27.07.2022

V Děčíně dne

.....  
Objednatel  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

.....  
Zhotovitel



**Přílohy:**

- ZL č. 1 – položkový rozpočet vícepráce, méněpráce

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 321028 - DĚČÍN - Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII

## 2 - ZMĚNY

## 1 - Změnový list č.1

## 1 - VÍCEPRÁCE

## 0 - Všeobecné konstrukce a práce

003	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU stmelené podkladní vrstvy vozovky s asf. pojivem	4,994	M3	614,00	3 066,32	21%	3 710,24
-----	--------	--	-------	----	--------	----------	-----	----------

<b>Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>3 066,32</b>		<b>3 710,24</b>
---	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

## 1 - Zemní práce

009	113338	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v pol. 014101c	0,837	M3	881,00	737,40	21%	892,25
-----	--------	--	-------	----	--------	--------	-----	--------

010	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.uložení na deponii zhotovitele, materiál bude zpětně použit na dosypání krajnic	0,832	M3	1 440,00	1 198,08	21%	1 449,68
-----	--------	--	-------	----	----------	----------	-----	----------

<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>						<b>1 935,48</b>		<b>2 341,93</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

## 5 - Svislé konstrukce

029	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	2,100	M3	5 188,00	10 894,80	21%	13 182,71
n01	311212	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	2,100	M3	3 300,00	6 930,00	21%	8 385,30

<b>Součet za 5 - Svislé konstrukce</b>						<b>17 824,80</b>		<b>21 568,01</b>
--	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------

## 7 - Komunikace

042	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	4,142	M2	19,00	78,70	21%	95,22
043	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	25,001	M2	16,00	400,02	21%	484,02
044	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	16,634	M2	490,00	8 150,66	21%	9 862,30
046	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	8,367	M2	660,00	5 522,22	21%	6 681,89
047	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+	4,142	M2	490,00	2 029,58	21%	2 455,79
048	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	31,520	M	194,00	6 114,88	21%	7 399,00

<b>Součet za 7 - Komunikace</b>						<b>22 296,05</b>		<b>26 978,23</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------

<b>Celkem</b>	<b>1 - VÍCEPRÁCE</b>				<b>45 122,65</b>			<b>54 598,40</b>
---------------	----------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------

## 2 - MĚNĚPRÁCE

## 5 - Svislé konstrukce

027	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad stupně vyztužení 3,5%	-0,497	T	43 000,00	-21 371,00	21%	-25 858,91
031	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B odhad stupně vyztužení 3,0%, včetně kotevnic trů	-0,127	T	43 000,00	-5 461,00	21%	-6 607,81

<b>Součet za 5 - Svislé konstrukce</b>						<b>-26 832,00</b>		<b>-32 466,72</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

## 6 - Vodorovné konstrukce

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH


Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
033 421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B odhad stupně vyztužení 3.5%	-1,440	T	43 000,00	-61 920,00	21%	-74 923,20
<b>Součet za 6 - Vodorovné konstrukce</b>					<b>-61 920,00</b>		<b>-74 923,20</b>
<b>Celkem</b>	<b>2 - MENĚPRÁCE</b>				<b>-88 752,00</b>		<b>-107 389,92</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 - Změnový list č.1</b>				<b>-43 629,35</b>		<b>-52 791,52</b>
<b>CELKEM</b>	<b>2 - ZMĚNY</b>				<b>-43 629,35</b>		<b>-52 791,52</b>

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-43 629,35	-9 162,16	-52 791,52	14
<b>CELKEM</b>		<b>-43 629,35</b>	<b>-9 162,16</b>	<b>-52 791,52</b>	

V Děčíně, dne 26.7.2022



vedoucí obchodního oddělení  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.