

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0390/OMH**  
ze dne 12.04.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník


**„Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády – MŠ Děčín Klostermannova 1474/11“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

**Zhotovitel:**  
Sídlo:  
Statutární zástupce:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SoD č. objednatele 2022-0390/OMH ze dne 12.04.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 55 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 10 dnů.
2. Dle SoD č. objednatele 2022-0390/OMH ze dne 12.04.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.129.447,94 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Vícepráce spočívají především v zjištění, že stávající betonová konstrukce střechy byla na některých místech silně narušena. Bylo proto nutné tato místa vybourat, odstranit suť, napenetrovat a vybetonovat betonem včetně dodávky výztuže. Beton byl po vyvržení zalepen samolepícím asfaltovým pásem. Dále po první dešti bylo zjištěno, že stávající vnitřní kanalizace u dvou vtoků je velmi narušena (zatékalo) – byla proto nutná její výměna – viz změnový list č. 1.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že nebude provedena dodávka a montáž nové televizní antény. V dodatku jsou tyto práce uvedeny jako méněpráce.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SoD č. 2022-0390/OMH bez DPH:	2.129.447,94 Kč
<b>Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1</b>	<b>49.934,50 Kč</b>
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	2.179.382,44 Kč

3. Ostatní články SoD se nemění.

V Děčíně dne: - 5 - 09 2022



za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města



za zhotovitele  
Jan majer  
jednatel



# ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: "Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11"

Číslo smlouvy objednatele: 2022-0390/OMH

Pořadové číslo změnového listu:

1

Datum vyhotovení změnového listu:

26. 8. 2022

Číslo (pod)objektu:	Název objektu:	MŠ Klostermannova, 2. a 3. pavilon
---------------------	----------------	------------------------------------

Soupis méně a víceprací - viz příloha č. 1.

## CELKEM KE ZMĚNĚ:

### Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Bourání narušeného betonového podkladu střešní konstrukce, vyčistění, odvoz sutí, nová betonáž konstrukce střechy včetně výztuže. Dále byla zjištěna nefunkčnost kanalizace dvou vpustí (viz příloha č. 1).

Dopady změny: do časového plánu: ANO + 10 dní

do ceny: ANO

změna celkem bez DPH dle přílohy pro ZL 001

49 934,50

DPH 21%

10 486,25

změna celkem vč. DPH

60 421 Kč

## Vyjádření zhotovitele:

Datum: 26.08.2022

Razítko a podpis:

## Objednatel - schválení změny:

Datum: 31.8.2022

Podpis:

## Příloha č.1 ke změnovému listu 001

Položka	Kód	Popis	Měrná jednotka	Množství	Cena za měrnou jednotku v Kč	Cena bez DPH v Kč
1.	742420021	Montáž společné televizní antény anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,00	2 500,00	-2 500,00
2.	1420187	Stožár anténní pr. 42 mm A typ pozinkovaný	kus	1,00	2 000,00	-2 000,00
<b>Celkem</b>						<b>-4 500,00</b>
<b>Přesun sutě</b>						
3.	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,30	800,00	3 440,00
4.	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,30	320,00	1 376,00
5.	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km, příplatek k ceně za každý další i započatý km přes 1 km	t	4,30	20,00	86,00
				<i>1,246*14 Přepočteného koeficientem množství</i>	4,30	
6.	979990001R00	Poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 170904	t	4,30	400,00	1 720,00
<b>Celkem</b>						<b>6 622,00</b>
<b>Přesun hmot</b>						
7.	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,20	1 000,00	6 200,00
<b>Povlakové krytiny a vpustě</b>						
8.	721233110	Oprava dešťové kanalizace střešního vtoku	kpl	2,00	4 500,00	9 000,00
9.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy lepením v plné ploše	m2	15,50	125,00	1 937,50
10.	1010410012	Samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS G.B. (role/10 m2)	m2	15,50	150,00	2 325,00
<b>Celkem</b>						<b>13 262,50</b>
<b>Bourací práce, montáž železobetonu</b>						
10.	965042241	Bourání podkladu mazanin betonových	m3	2,25	1 800,00	4 050,00
11.	631311134	Mazanina tl.do 240 mm z betonu prostého C 16/20	m3	2,25	3 800,00	8 550,00
12.	128553116	Dodávka a montáž výztuže	t	0,25	45 000,00	11 250,00
13.	998721102	Přesun hmot do patra	t	4,50	1 000,00	4 500,00
<b>Celkem</b>						<b>28 350,00</b>
<b>Celkem za méně a více práce v Kč bez DPH</b>						<b>49 934,50</b>

Pozn: Položka č. 8 Položka v souboru obsahuje: bourání kanalizace stávajících vtoků, odvoz suti, montáž nové kanalizace, zatření spár, napojení na stávající již plastovou kanalizaci včetně dodávky materiálu.