

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 2024-0804/OMH
ze dne 31.7.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: HANTYCH s.r.o.
Sídlo: Janská 1111, 405 02
Statutární zástupce: Miloš Hantych, majitel, jednatel
IČO: 06659969
DIČ: CZ06659969
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 123-848660217/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-0804/OMH ze dne 31.7.2024 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2.109.964,90,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.
Při realizaci nového chodníku bylo nutné upravit výšku stávajících šachet pro správný odtok dešťových vod. Z tohoto důvodu byly dopraveny i asfaltové plochy.
Na konci stavby bylo provedeno doměření skutečného množství zahradních obrubníků, ve výkaze uvedeno jako méně/práce.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

2. Doba realizace se tímto nemění.

Cena za dílo dle SoD č. 2024-0723/OMH bez DPH:	2.109.964,90 Kč
Cena víceprací Dodatek č.1 bez DPH	530.915,19 Kč
Cena víceprací Dodatek č.2 bez DPH	16.012,26 Kč
Cena méněprací Dodatek č.2 bez DPH	- 44.342,28 Kč

Celková cena díla bez DPH	2.612.550,07 Kč
----------------------------------	------------------------



Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 24 20 37 22 ze dne 10.12.2024
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.



V Děčíně dne:

12-12-2024

V JAVSKÉ 12.12.24



Za zhotovitele
Miloš Hantych
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hantych Miloš majitel, jednatel	
Datum:	25.11.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :</p> <p>Zš Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch</p> <p>Popis a zdůvodnění změny :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z důvodu odtoku dešťových vod byla provedena úprava asfaltových ploch a úprava stávajících šachet do nových výšek chodníku. - V průběhu stavby bylo osazeno menší množství zahradního obrubníku. 		
Přílohy : Položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 16 012,26 Kč Cena méněprací bez DPH : 44 342,28 Kč Celková cena : - 28 330,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Termín realizace se nemění.	
Cena dle Sod : 2 109 964,90 Kč Dle dod. č. 1 : 2 640 880,09 Kč Změna č. 2 : - 28 330,02 Kč Cena včetně změn : 2 612 550,07 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25.11.2024	Datum: 25.11.2024	

HANTYCH

HANTYCH
s.r.o. IČ:
06659969
Janská 111,
405 02

ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch Vícepráce

		popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem	
1	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	7,000	121,000	847,000	úprava asfaltových ploch z důvodu odtoku dešťových vod
2	111310742	Odstaranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m ²	9,400	227,000	2 133,800	úprava asfaltových ploch z důvodu odtoku dešťových vod
3	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m ²	9,400	16,100	151,340	úprava asfaltových ploch z důvodu odtoku dešťových vod
4	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m ²	9,400	25,900	243,460	úprava asfaltových ploch z důvodu odtoku dešťových vod
5	468973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 (9.4 m x 0.06 = 0,564 m ³ x1,8=1,0152)	t	1,015	2 780,000	2 822,256	úprava asfaltových ploch z důvodu odtoku dešťových vod
6	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. tl 60 mm š do 3 m z nermodifikovaného asfaltu	m ²	9,400	476,000	4 474,400	úprava asfaltových ploch z důvodu odtoku dešťových vod
7	81878441R	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v dlažďových krytech pl do 2 m ²	kus	3,000	1 780,000	5 340,000	úprava stávajících šachet do nových výšek nového chodníku
8						0,000	
9						0,000	
10						0,000	
11						0,000	
		Cena celkem v Kč bez DPH				16 012,26	

Méněpráce

		popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem	
1	59217001	obrubičnik zahradní betonový 1000x50x250mm	m	133,160	120,000	15 979,200	
2	916331112	Časazení zahradního obrubičniku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prosáhlého tř. C 12/15 s boční oporou z betonu prosáhlého tř. C 12/15	m	133,160	213,000	28 363,080	
3						0,000	
4						0,000	
5						0,000	
6						0,000	
7						0,000	
8						0,000	
9						0,000	
10						0,000	
11						0,000	
		Cena celkem v Kč bez DPH				44 342,28	