

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2022-0036/OMH
ze dne 29. 04.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník


„Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel:	NDCon s.r.o.
--------------------	---------------------

Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele projektovou dokumentaci stavby s názvem „**Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova**“ ve stupni pro provádění stavby (DPS). Předmětem díla je též provedení souvisejících činností. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace bude rozdělena na stavební objekty:

SO 01 – Revitalizace MK ul. Resslova (západní část) + Na Úpatí
SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici
SO 03 – Revitalizace MK ul. E. Destinové
SO 04 – Revitalizace MK ul. Žižkova

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „stavební objekty“.

2. Dle Smlouvy o dílo č. 2022-0036/OMH čl. IV. Odst. 1 byla dohodnuta cena za zpracování projektové dokumentace ve výši 831 500,00 Kč bez DPH rozdělené dle jednotlivých fází.
3. Dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly, že ve stavebním projektu SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici bude dodatečně řešen nový parkovací prostor, vybudováním nové opěrné zdi a šikmých parkovacích míst. Došlo k navýšení ceny o částku 203 000,00 Kč bez DPH.
4. Dodatek č.2 ke smlouvě je uzavírán na základě podnětů veřejnosti týkajících se plánované realizace chodníku v rámci připravovaných stavebních úprav. Občané vyjádřili nesouhlas s navrženým řešením chodníku v předložené projektové dokumentaci, požadují, aby chodník nebyl součástí plánovaných oprav komunikace, případně aby byl realizován pouze v podobě přejezdového chodníku.
5. Dodatkem č.2 se smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace ve stavebním projektu **SO 02 – Revitalizace MK ul. Na Vinici** bude přepracována dle požadavků objednatele, bude spočívat v řešení ulice v jedné výškové úrovni bez chodníku. Řešení bylo konzultováno s PČR DI. **Uzavřením dodatku dojde k navýšení ceny díla o 95 000,- Kč bez DPH** s termínem dokončení do 8 týdnů od objednání, s tím že termín obstarání dokladové části nelze přesně stanovit (viz cenová nabídka na přepracování PD).


Položka	Ceny v Kč bez DPH			
	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04
Předprojektová příprava (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy)	36 500,00	42 000,00	41 000,00	21 000,00
Studie proveditelnosti (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy)	53 000,00	78 000,00	53 000,00	18 000,00
Projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy)	105 000,00	133 000,00	120 000,00	49 000,00
Obstarání dokladové části DÚR+DSP (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
Položkový výkaz výměr a rozpočet ke stavbě (v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. e) smlouvy)	10 000,00	12 000,00	10 000,00	8 000,00
Geodetické práce, IG, DUSP, PDPS, výkaz výměr a rozpočet k nové opěrné zdi pro parkovací prostor	0,00	203 000,00	0,00	0,00
Přepracování původní PD + nové obstarání dokladové části	0,00	95 000,00	0,00	0,00
Cena za stavební objekt celkem bez DPH	216 500,00	575 000,00	236 000,00	102 000,00

II. Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 25 21 37 05 dne 09.12.2025.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

V Praze dne



.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele
Ing. Robert Michek
jednatel společnosti