

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2022-0855/OMH

ze dne 05.09.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava hlavního vstupu ZŠ Březová“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Stokna s.r.o.
Sídlo:	Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce:	
IČO:	02446197
DIČ:	CZ02446197
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3440654319/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0855/OMH ze dne 05.09.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě problematiky dodání stavebních materiálů je lhůta pro dokončení prodloužena o 20 dnů.

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 19 37 13-V dne 21.11.2022.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
[Redacted Signature]