

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. objednatele 2023-0564/OSIT
ze dne 13.06.2023

Smluvní strany

Kupující: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Prodávající: **Af Office, s.r.o.**
Sídlo: Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Statutární zástupce: Jiří Sikora, jednatel společnosti
IČO: 26768771
DIČ: CZ26768771
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1031029900/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „prodávající“, společně s kupujícím dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2023 kupní smlouvu s číslem smlouvy objednatele 2023-0564/OSIT, kterou se prodávající zavázal pro kupujícího provést dodávku, montáž, instalaci IT vybavení pro výuku a potřebných výukových pomůcek k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - IT**“.
2. Kupující prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o dodávku IT vybavení tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny dodávky, která se zvyšuje o částku 277 150,- Kč bez DPH.
3. V rámci realizace akce bude nutné provést změny v technickém řešení jednotlivých položek. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena dle smlouvy v Kč bez DPH	8 357 211,00
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	349 610,00
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	- 72 460,00
Cena smlouvy po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	8 634 361,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen v radě města dne 05.09.2023 usnesením č. RM 23 14 31 12. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zveřejnění provede objednatel.

v Děčíně

v Praze

.....
za kupujícího
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za prodávajícího
Jiří Sikora, jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 2023-0564/OSIT

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 - IT**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
135	Interaktivní displej NewLine Elara 65 – učebna jazyků	- 68 700,00	0,00
135	Interaktivní displej NewLine Elara 86 – učebna jazyků	0,00	135 000,00
136	Mobilní stojan – učebna jazyků	- 3 760,00	0,00
173	Mobilní stojan pro BalanceBox 650 – učebna jazyků	0,00	22 800,00
172	BalanceBox Winx 4b + BalanceBox 650 Medium – uč. j.	0,00	81 500,00
168	Panconnect UNI 6 - přípojný místo do katedry – F+CH	0,00	51 620,00
169	Podpora pro BalanceBox 650 II (2 ks)	0,00	14 100,00
170	ZoneFlex AP T350C - venkovní WIFI AP	0,00	33 950,00
171	Solaris rozvaděč LC-50 42U	0,00	10 640,00
	Celkem	-72 460,00	349 610,00

Odůvodnění:

Pol. č. 135, 136, 169, 172 - Interaktivní displej NewLine Elara 65 – učebna jazyků, mobilní stojan – učebna jazyků, Podpora pro BalanceBox 650 II, BalanceBox Winx 4b + BalanceBox 650 Medium – uč. j.

Při realizaci prací bylo zjištěno, že úprava umístění displejů na stěny, která vznikla na základě požadavku KHS, byla zahrnuta ve výkresové části, ale nebyla promítnuta do položkového soupisu. Na základě tohoto zjištění bylo zástupcem objednatele, provozovatele a AD navrženo optimalizované řešení, kdy v PD původně navržená sestava interaktivního monitoru a magnetické tabule bude nahrazena novým řešením tak, aby toto lépe odpovídalo provozu a potřebám uživatele - 1 ks interaktivní zavírací tabule (pol.č. 135) včetně stojanu (pol.č. 172) a podpory (pol. č. 169).

Pol.č. 173 - Mobilní stojan pro BalanceBox 650

Původní navržené zařízení není z technických důvodů možné připevnit na zeď, z toho důvodu musí být pořízen mobilní stojan včetně podpory (pol.č. 169).

Pol.č. 168 Panconnect UNI 6 - přípojný místo do katedry – F+CH

Požadovaná položka č. 168 na přípojný místo do katedry (2 ks) je ovládání celé místnosti a všech zařízení. V souvislosti s požadavky na konektivitu a instalaci všech zařízení v učebnách, je to nutná součást, bez kterého se z katedry nedá obsluhovat multifunkční zařízení.

Pol. č. 170, 171 - Venkovní WIFI AP a Solaris rozvaděč

Položky byly přidány pro zajištění dostatečné konektivity u venkovního zázemí.

V současné době probíhají stavební úpravy a uvedené položky je z důvodu dlouhé objednací lhůty nutné včas zajistit, aby následně mohla být provedena jejich instalace a montáž.

Všechny změny se týkají nahrazení příp. doplnění produktů bez dopadu na požadované technické řešení a kvalitu díla. V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Souhrnný přehled:

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH	8 357 211,00
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	349 610,00
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	- 72 460,00
Hodnota díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	8 634 361,00

Rekapitulace všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH		8 357 211,00	
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	349 610,00	-	-
Méněpráce	-72 460,00	-	-
Saldo	277 150,00	-	
Saldo v %	3,32	0,00	
Změny dle odstavce 7 (saldo)		0,00	
Hodnota smlouvy včetně všech změn		8 634 361,00	

ROZPOČET

Č.		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Méně dodávky	Více dodávky
135	J28	Interaktivní displej NewLine Elara 65	ks	1,000	68 700,00	68 700,00	-68 700,00	
135	J28	Interaktivní displej NewLine Elara 86	ks	1,000	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
136	J29	Mobilní stojan	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	-3 760,00	
173	J29	Mobilní stojan pro BalanceBox 650	ks	1,000	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00
172	J29	BalanceBox Winx 4b + BalanceBox 650 Medium	ks	1,000	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00
168		Panconnect UNI 6 - přípojně místo do katedry	ks	2,000	25 810,00	51 620,00	0,00	51 620,00
169		Podpora pro BalanceBox 650 II	ks	2,000	7 050,00	14 100,00	0,00	14 100,00
170		ZoneFlex AP T350C - venkovní WIFI AP	ks	1,000	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00
171		Solaris rozvaděč LC-50 42U	ks	1,000	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00
							-72 460,00	349 610,00
Celkem vícenáklady								277 150,00