



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Primátorka

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/84588/2016

Spisová zn.: MDC/16302/2016

Počet listů: 2

Počet příloh: -

Vyřizuje: Jitka Jarošová

Telefon: 412593292

E-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz

Děčín: 05.09.2016

**Písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací
vypracovaný v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.**

Název stavby: Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
Zadavatel: statutární město Děčín
Se sídlem: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 DĚČÍN IV -
Podmokly
IČO: 00261238
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Číslo smluvního vztahu: 2016-0375/OR
Název části stavby: SO 301A, SO 101

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, které vyžadují provést dodatečné stavební práce ve smyslu změny smlouvy o dílo. Změna se týká dodatečných stavebních prací s dopadem na smluvní cenu a termín dokončení díla.

Tyto dodatečné stavební práce se týkají:

- stavebního objektu 301A, pokládka vodovodního řadu staničení v km 0,000-0,569, změna zatřídění těžitelnosti výkopku
- SO 101 (komunikace), vybudování palisád u výhyben

U stavebního objektu 301A – výkopové práce pro pokládku vodovodního řadu, byl v projektové dokumentaci zatříděn výkopek rýhy do I. třídy těžitelnosti zemin, při realizaci stavby bylo zjištěno, že toto zatřídění neodpovídá v úseku staničení v km 0,000 až 0,569 skutečnosti.

Na základě tohoto zjištění byl zpracován posudek rozpojitelnosti a těžitelnosti zemin, ve kterém je výkopek ve 100% nově zařazen do II. třídy těžitelnosti zemin. Podloží tvořené bloky či balvany horniny nelze vytěžit a je nutné je ubourat. Nárůst objemu bouracích prací podloží z bloků či balvanů horniny má vliv i na termín dokončení, neboť podloží je nutné rozpojovat hydraulickým kladivem. Tato technologie těžby značně prodlužuje dobu provádění výkopových prací a to i s ohledem na možnosti využití druhu techniky, který je dán samotnou lokalitou a zatříděním těženého materiálu.

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 117

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

V průběhu prací na stavebním objektu 101 (komunikace) zjištěno, že u dvou výhyben, a to v km 1,690 a 2,315, je oproti projektové dokumentaci zapotřebí vybudovat palisády, neboť se nacházejí v těsné blízkosti s pozemkem v soukromém vlastnictví a není tedy prostor na vysvahování terénu. Vybudování palisád má rovněž vliv na termín, neboť kromě samotného navýšení rozsahu prací je nutné počítat v této části s technologickou pauzou, než dojde k opětovnému zásypu.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, jedná se o práce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je tedy nutné tyto práce zadat původnímu dodavateli.

Výše popsané stavební práce mají vliv i na termín dokončení díla. Původní termín je nutný prodloužit jednak vzhledem času k zajištění řešení, které si tyto úpravy vyžádají jak legislativními procesy tak i vlastní realizací stavebních prací.

Dodatečné stavební práce ve výše specifikovaném rozsahu a dále uvedené v položkovém soupisu prací (Příloha č. 1) k původní veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 632341 s názvem Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky tudíž plnění víceprací je nutno zadat jednomu dodavateli. Oddělení těchto prací by způsobilo závažnou újmu zadavateli.

Nejedná se o změny vyvolané jinou volbou technického či technologického řešení. Žádné z výše uvedených prací nemohly podstatně ovlivnit stanovené pořadí úspěšných nabídek v původním zadávacím řízení.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	12 972 985,-
Zvýšení ceny díla bez DPH	1 063 549,31
Nová cena díla bez DPH:	14 036 534,31
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	120 dnů od předání staveniště
Nový termín dokončení díla:	150 dnů od předání staveniště

Mgr. Marie Blažková
primátorka

Přílohy: Oceněný soupis prací