



DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017-0039/OR ze dne 30.1.2017

„Lesní cesta - Chmelník“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	4135092/0800

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Zemní a dopravní stavby Hrdý Mila, s.r.o
Sídlo:	Dobrná 48, 407 41 Dobrná, okr. Děčín
Statutární zástupce:	Milan Hrdý – jednatel společnosti
IČO:	25475819
DIČ:	CZ25475819
Bankovní spojení:	KB Děčín
Číslo účtu:	3929870287/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0039/OR ze dne 30.1.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 4 784 838,15 Kč bez DPH.


Cena víceprací

277 965,97 Kč

Celková cena díla bez DPH

5 062 804,12 Kč


2. Zároveň se prodlužuje termín dokončení stavby o 20 dnů.
3. Ostatní články SOD se nemění.



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Lesní cesta - Chmelník**“ je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 18 09 36 09 dne 15.5.2018.

V Děčíně dne 17. 05. 2018



Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

V Dobrušce dne 16 -05- 2018



Milan Hrdý – jednatel společnosti

Příloha: oceněné výkazy výměr

PŘÍLOHA č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Chmelík	JKSO	
Název objektu	SO 102 - objízdna cesta vrchu Chmelík	EČO	
Název části	Vícepráce1 - Protažení drenáže	Místo	Děčín
Objednatel	Statutární město Děčín	IČ	
Projektant	Ing.Stanislav Koleník	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	77	Zpracoval	
		Dne	19.03.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 000,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	33 054,84	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 054,84	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	37 054,84
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	37 054,84 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	44 836,36
22-03-2018		E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Chmelík
Objekt: SO 102 - objízdná cesta vrchu Chmelík
Část: Vícepráce1 - Protažení drenáže
JKSO:
Objednatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel:
Datum: 19.03.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	37 054,84
1	Zemní práce	5 046,12
2	Zakládání	26 899,20
8	Trubní vedení	4 268,40
998	Přesun hmot	841,12
	<u>Celkem</u>	<u>37 054,84</u>

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ
HRDÝ MILAN s.r.o.
407 41 DOBRŮŠKA
IČ: 25475819 DIČ: CZ25475819
Tel.: 412 525 062 Mobil: 602 525 062

22-03-2018

ROZPOČET

Stavba: LC Chmelík
 Objekt: SO 102 - objizdná cesta vrchu Chmelík
 Část: Vícepráce 1 - Protažení drenáže
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Děčín
 Zhotovitel:
 Datum: 19.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	HSV							
1	K	PK	132201201	Zemní práce	m3	14,400	104,00	1 497,60	21,0
2	K	PK	132201209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,200	6,63	47,74	21,0
3	K	PK	132301201	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	14,400	203,00	2 923,20	21,0
4	K	PK	132301209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,200	14,50	104,40	21,0
5	K	PK	162201102	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	28,800	10,40	299,52	21,0
6	K	PK	171201101	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,800	6,03	173,66	21,0
	D	2		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných				26 899,20	21,0
7	K	002	211531111	Zakládání	m3	21,600	882,00	19 051,20	21,0
8	K	002	212532111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,200	1 090,00	7 848,00	21,0
9	K	PK	871228111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m	40,000	6,71	268,40	21,0
10	M	MAT	28611225	Trubní vedení	m	40,000	100,00	4 000,00	21,0
	D	998		Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm				841,12	21,0
	D			trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm				841,12	21,0
11	K	PK	998225111	Přesun hmot	t	46,990	17,90	841,12	21,0
				Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným				841,12	21,0
Celkem								37 054,84	

ZEN

Tel.: 417 525 062 Mobil: 602 193 283

22-03-2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby LC Chmelík
 Název objektu SO 102 - objízdna cesta vrchu Chmelík
 Název části Vícepráce2 - Sjezd mezi sjezdy č.7 a č.8

JKSO
 EČO
 Místo Děčín
 IČ
 DIČ

Objednatel Statutární město Děčín
 Projektant Ing.Stanislav Koleník
 Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

78

Dne
 19.03.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	13 471,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		13 471,98	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	13 471,98
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	13 471,98 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	16 301,10

E Přípočty a odpochty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Chmelík
Objekt: SO 102 - objízdná cesta vrchu Chmelík
Část: Vícepráce2 - Sjezd mezi sjezdy č.7 a č.8
JKSO:
Objednatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel:
Datum: 19.03.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	13 471,98
1	Zemní práce	1 772,60
5	Komunikace pozemní	11 011,20
998	Přesun hmot	688,18
	<u>Celkem</u>	<u>13 471,98</u>

22-03-2018

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
HRDÝ MILAN S.R.O.
407 41 DOBRNÁ
IČ: 25475819 DIČ: CZ2547
Tel.: 412 525 062 Mobil: 602

ROZPOČET

Stavba: LC Chmelík
 Objekt: SO 102 - objízdná cesta vrchu Chmelík
 Část: Vícepráce2 - Sjezd mezi sjezdy č.7 a č.8
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Děčín
 Zhotovitel:
 Datum: 19.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Práce a dodávky HSV

HSV

D	D	1		Zemní práce				13 471,98	
1	K	001	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	140,00	1 772,60	21,0 Kč
2	K	PK	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	73,20	140,00	21,0 Kč
3	K	PK	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	24,000	22,10	530,40	21,0 Kč
4	K	PK	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	12,000	6,39	76,68	21,0 Kč
5	K	PK	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	10,40	249,60	21,0 Kč
6	K	PK	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	24,000	16,50	396,00	21,0 Kč
7	K	PK	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	48,000	6,39	306,72	21,0 Kč
	D	5		Komunikace pozemní				11 011,20	
8	K	PK	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	48,000	56,90	2 731,20	21,0 Kč
9	K	PK	564831111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 100 mm	m2	48,000	55,60	2 668,80	21,0 Kč
10	K	PK	564861111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 200 mm	m2	48,000	101,00	4 848,00	21,0 Kč
11	K	PK	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	48,000	15,90	763,20	21,0 Kč
	D	998		Přesun hmot				688,18	
12	K	PK	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	38,446	17,90	688,18	21,0 Kč

Celkem

13 471,98

2018

5819
92 283

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby LC Chmelík
 Název objektu SO 102 - objízdná cesta vrchu Chmelík
 Název části Vícepráce3 - Odstranění pařezů

JKSO

EČO

Místo

Děčín

IČ

DIČ

Objednatel Statutární město Děčín

Projektant Ing.Stanislav Koleník

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

79

Dne

21.03.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení stavenišť		0,00	
2		Montáž	12 983,00		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 983,00		12	DN (ř. 8-11)		0,00		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant														

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	12 983,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	12 983,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	15 709,43

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Chmelík
Objekt: SO 102 - objízdná cesta vrchu Chmelík
Část: Vícepráce3 - Odstranění pařezů
JKSO:
Objednatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel:
Datum: 21.03.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	12 983,00
1	Zemní práce	12 983,00
	<u>Celkem</u>	<u>12 983,00</u>

22 -03- 2018

ZEMNÍ A D

HRD

407 4

IČ: 254758

Tel.: 412 525

ROZPOČET

Stavba: LC Chmelík
 Objekt: SO 102 - objízdná cesta vrchu Chmelík
 Část: Vícepráce3 - Odstranění pařezů
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Děčín
 Zhotovitel:
 Datum: 21.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV				Práce a dodávky HSV					
D	D	1		Zemní práce				12 983,00	
1	K	PK	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	95,000	73,20	12 983,00	21,0 50% ^{50%}
2	K	PK	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	28,000	143,00	6 954,00	21,0 50% ^{50%}
3	K	PK	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	9,000	225,00	4 004,00	21,0 50% ^{50%}
				<u>Celkem</u>				2 025,00	21,0 50% ^{50%}
								<u>12 983,00</u>	

Te

N

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby LC Chmelík
 Název objektu SO 102 - objízdna vrchu Chmelík
 Název části Odvodnění mokřých míst na objízdě cestě

JKSO

EČO

Místo

Děčín

IČ

DIČ

Objednatel Statutární město Děčín

Projektant Ing. Stanislav Koleník

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

14.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	28 700,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	125 755,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		154 455,25	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	154 455,25
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 154 455,25 DPH	32 435,60
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	186 890,85

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Chmelík
Objekt: SO 102 - objízdna cesta vrchu Chmelík
Část: Odvodnění mokřých míst na objízdě cestě
JKSO:
Objednatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel:
Datum: 14.04.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	154 455,25
2	Zakládání	37 511,70
5	Komunikace pozemní	66 108,00
8	Trubní vedení	30 036,00
998	Přesun hmot	18 674,25
	<u>Celkem</u>	2 125,30
		<u>154 455,25</u>

ROZPOČET

Stavba: LC Chmelík
 Objekt: SO 102 - objízdná cesta vrchu Chmelík
 Část: Odvodnění mokřých míst na objízdné cestě
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Děčín
 Zhotovitel:
 Datum: 14.04.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					154 455,25	
D			1	Zemní práce				37 511,70	
1	K	231	122207111	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3	m3	12,000	39,10	469,20	21,0 Kčs
2	K	231	122207119	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepivost zeminy tř 3	m3	12,000	9,48	113,76	21,0 Kčs
3	K	PK	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,000	104,00	3 640,00	21,0 SoD
4	K	PK	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	17,500	6,63	116,03	21,0 SoD
5	K	PK	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	35,000	203,00	7 105,00	21,0 SoD
6	K	PK	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	17,500	14,50	253,75	21,0 SoD
7	K	PK	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	10,40	124,80	21,0 SoD
8	K	001	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku v Dobkovicích	m3	70,000	195,00	13 650,00	21,0 Kčs
9	M	MAT	94820001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	t	112,000	100,00	11 200,00	21,0 Kčs
10	K	PK	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťných	m3	12,000	6,03	72,36	21,0 SoD
11	K	PK	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním	m2	120,000	6,39	766,80	21,0 SoD
	D		2	Zakládání				66 108,00	
12	K	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	49,000	882,00	43 218,00	21,0 Kčs
13	K	002	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 8 až 16 mm	m3	21,000	1 090,00	22 890,00	21,0 Kčs
	D		5	Komunikace pozemní				30 036,00	
14	K	PK	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	120,000	55,60	6 672,00	21,0 SoD
15	K	PK	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,000	77,80	9 336,00	21,0 SoD
16	K	PK	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	120,000	101,00	12 120,00	21,0 SoD
17	K	PK	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	120,000	15,90	1 908,00	21,0 SoD
	D		8	Trubní vedení				18 674,25	
18	K	PK	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	175,000	6,71	1 174,25	21,0 SoD
19	M	MAT	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	175,000	100,00	17 500,00	21,0 Kčs
	D		998	Přesun hmot				2 125,30	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

20 K PK 99822511

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Celkem

Saž

118,732 t

17,90

2 125,30

21,0

154 455,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Chmelík	JKSO	
Název objektu	SO 101-příjezdová komunikace k objezdu vrchu Chmelík	EČO	
Název části	Oprava výtluků příjezdové komunikace	Místo	Děčín
Objednatel	Statutární město Děčín	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Stanislav Koleník		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.05.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	60 000,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		60 000,90	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22			60 000,90
Datum a podpis	Razítko	24	15 %	0,00 DPH		0,00
Objednatel		25	21 %	60 000,90 DPH		12 600,19
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)			72 601,09
Datum a podpis	Razítko	E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele			0,00
		28	Klouzavá doložka			0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Chmelík
Objekt: SO 101-příjezdová komunikace k objezdu vrchu Chmelík
Část: Oprava výtluků příjezdové komunikace
JKSO:
Objednatel: Statutární město Děčín
Zhotovitel:
Datum: 15.05.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	60 000,90
5	Komunikace pozemní	57 523,20
998	Přesun hmot	2 477,70
	<u>Celkem</u>	<u>60 000,90</u>

ROZPOČET

Stavba: LC Chmelík
 Objekt: SO 101-příjezdová komunikace k objezdu vrchu Chmelík
 Část: Oprava výtluků příjezdové komunikace
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Děčín
 Zhotovitel:
 Datum: 15.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D		5		Komunikace pozemní				60 000,90	
1	K	221	564951412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 140 mm	m2	642,000	89,60	57 523,20	21,0
	D		998	Přesun hmot				2 477,70	
2	K	PK	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	138,419	17,90	2 477,70	21,0
Celkem								<u>60 000,90</u>	

