

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0406/OR
ze dne 29.05.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava opěrné zdi a MK ul. Raisova, Děčín IV - Podmokly“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	HANTYCH s.r.o.
Sídlo:	Janská 111, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	
IČO:	066 59 969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0406/OR ze dne 29.05.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 90 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení díla prodloužena o 15 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0406/OR ze dne 29.05.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 2 666 666,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v úpravě trasy uložení optických a metalických kabelů společnosti CETIN z důvodu výstavby nové opěrné zdi, urovnání pláň v místě demontovaného žulového schodiště vč. doplnění vhodným materiálem do současné úrovně okolního terénu a prodloužení opravovaného oplocení vč. podezdívky až do úrovně nově vybudovaného ocelového zábradlí. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikované v položkových rozpočtech stavby, které jsou přílohou tohoto dodatku.


Cena za dílo dle SOD č. 2018-0406/OR bez DPH: 2 666 666,00 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 bez DPH: - 23 888,40 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 642 777,60 Kč
Celková cena včetně DPH 3 197 760,90 Kč


3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 13 -12- 2018




Objednatel
Jaroslav Hrouda
primátor města

V Janské dne 13 -12- 2018



Zhotovitel
Miloš Hantych
jednatel společnosti



Přílohy:

- položkový rozpočet k objektu SO 101
- položkový rozpočet k objektu SO 251
- položkový rozpočet přeložení kabelů CETIN

Soupis objektů s DPH

Stavba:18-005 - Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín
Varianta:ZR - Základní řešení

Odbytová cena: - 23 888,40
OC+DPH: - 28 904,96

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
CETIM	Přeložení kabelů	47 518,60	9 978,91	57 497,51
SO 101	Úprava komunikace	- 79 407,00	- 16 675,47	- 96 082,47
SO 251	Opěrná zeď	8 000,00	1 680,00	9 680,00
				- 28 904,96

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 18-005 Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín VCP a MP
 číslo a název SO: Přeložení kabelů - CETIN
 číslo a název rozpočtu: Přeložení kabelů - CETIN

Poř. č. pol.	Kód položky	objekty	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2		3	a	5	6	7	8
1	12273	cetin		Všeobecné konstrukce a práce				
				ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I				
				včetně odvozu na skládku				
2	451314	cetin		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	40,000	213,30	8 532,00
				podkladní vrstva pod žláby a obetonování - beton C25/30- tl. 250 mm				
				pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	5,220	2 680,00	13 989,60
3	014101	cetin	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
				Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady	M3	40,000	143,00	5 720,00
				kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamení				
				zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	21263	cetin	a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	11,000	253,00	2 783,00
				podélná drenáž PVC DN 150 na betonové lože C8/10				
				položka včetně nákupu,dovozu a pokládky				
5	17180	cetin		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,000	474,00	14 694,00
				vhodný nesoudržný materiál dle ČSN 736 133, hutnění po vrstvách o max. tl. Vč. Nákupu a dovozu 300mm				
6	02730	cetin		POMOC PRÁCE :	hod	10,000	180,00	1 800,00
				- účast plynáře na stavbě- navrtávka stávajícího potrubí , řezání a odstranění potrubí - odvoz,				
								47 518,60

0 Všeobecné konstrukce a práce

47 518,60

Celkem

47 518,60

ASPE 9

Firma: RAL Projekt s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:18-005 Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín VCP a MP
SO 101 Úprava komunikace
SO 101 Úprava komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	objekty	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2		3	a	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1		SO 101		Oplocení z ocel. Rámečkového pletiva 1,5M vč. Podezdívky z betonu C 25/30-XF3	M	2,000	685,00	1 370,00
2	17380	SO 101		ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Inutřní dosypávka po vrstvách max. tl. 150 mm z nakupovaného materiálu v místě obnovy schodiště a položka včetně nákupu, dovozu a souvisejících prací s pokládkou materiálu	M3	18,000	671,50	12 087,00
3				9*2*1=18				
4	18220	SO 101		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v tl. 100 mm v hranicích úprav SO 101 pol. vč. nákupu, dovozu a rozproštění/ložné využití sejmuté ornice v místě stavby při vhodném složení -dle příkazu TDI)	M3	5,000	33,18	165,90
5	18241	SO 101		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM úprava nezpevněných ploch v hranicích úprav SO 101 pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky travního semene,provedení závlivky, pokosení a vyhrabání pokosu	M2	30,000	57,00	1 710,00
6	91782	SO 101		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ kamenný obrubník 350/150 mm na bet. základ - konstrukce schodišťových stupňů -ruční rozebrání, očištění, uložení na paletu, naložení autojeřábem , odvoz na stáziště 10km,sočení	M	32,800	320,00	10 496,00
	VCP							25 828,90
42	9111A1	SO 101		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ schodiště - ochranné ocelové uvoňadlové zábradlí-obostranné z bezešvých trubek prům 42,6 mm,tl.sleňny 3,2 mm, pozinkované, uložené do betonu - palek-beton C20/25-XF3 do chráničky PVC DN 100 , sloupky po 3,00 m , délka sloupků 1,50 m pol. vč. nákupu,dovozu a montáže	M	- 18,000	1 975,00	- 35 550,00
20	272314	SO 101		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) základový pás obnovy konstrukce schodiště z betonu C25/30-XF2 pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	- 14,000	2 765,00	- 38 710,00
21	272366	SO 101		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI KARI síť oka 100*100* prům 8 výztuž základů konstrukce schodišť položka včetně nákupu , dovozu a kompletace výztuže	T	- 0,200	19 750,00	- 3 950,00
23	451314	SO 101		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25 podkladní vrstva pod konstrukci z kamenných stupňů schodiště- beton C20/25-XF3 - tl. 250 mm pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	- 2,200	2 212,00	- 4 866,40
24	45152	SO 101		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní základová vrstva pod konstrukci schodiště v tl. 150 mm -šterkodrt fr. 16-32 mm pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu	M3	- 1,300	513,50	- 667,55
52	917427	SO 101		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ kamenný obrubník 350/150 mm na bet. základ C20/25-XF2 - konstrukce schodišťových stupňů -včetně 5% rezerva na prořez obrub, část stupňů bude zhotoveno z vybouraných obrub v místě stavby po očištění - dl. 32,8 m pol. vč. nákupu,dovozu a osazení obrub	M	- 18,500	671,50	- 12 422,75
54	91782	SO 101		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH výšková úprava stávajících kamenných stupňů schodiště - kamenný obrubník 350/150 mm na bet. základ C20/25-XF2 (odhad využití - 70 %) pol. vč. dovozu z depozita a osazení obrub	M	- 32,800	276,50	- 9 069,20
	MÉNĚPRÁC E							- 105 235,90

0 Všeobecné konstrukce a práce

- 79 407,00

Celkem

- 79 407,00

ASPE 9

Firma: RAL Projekt s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:18-005 Oprava místní komunikace - ul.Raisova, Děčín VCP a MP
SO 251 Opěrná zeď
SO 251 Opěrná zeď

Poř. č.pól.	Kód položky	objekty	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2		3	a	5	6	7	8
			0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620	SO 251		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKÚŠEBNOU položka obsahuje zkoušení konstrukcí - zkoušky na zemní pláni opěrné zdi - minimálně 2 místa v uvedeném úseku	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
								8 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce

8 000,00

Celkem

8 000,00