

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0229/OR, ze dne 20.05.2019

„VZ – Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel a

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s. r. o.
Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce: [REDACTED]
IČO: 47781483
DIČ: CZ47781483
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Děčín
Číslo účtu: 277913507/0300

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0229/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí**“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět Dodatku č. 3

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle Dodatku č. 2 zvyšuje o částku 359 937,95 Kč
(slovy: třístapadesátdevěttisícdevětsetřicetsedmcelýchdevadesátpět korun českých) bez DPH.
2. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	11 326 678,19
Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu	0,00
Dodatek č. 2	970 075,48
Dodatek č. 3	359 937,95
Cena včetně Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	12 656 691,62

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčená.
2. Dodatek byl schválen usnesením rady města č. RM 20 16 36 03 ze dne 01.09.2020.
3. Tento dodatek je podepisován v elektronické podobě. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak dodatek nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním
Příloha č. 2 - oceněný položkový soupis prací.

V Děčíně

V Děčíně

.....
Jaroslav Hrouda, primátor města

.....


Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 2019-0229/OR

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí**“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

	název položky	méněpráce	vícepráce
1	Změna výmalby sálu	0	86 022,10
2	Výmalba foyer a schodiště	0	164 155,85
3	Lešení	0	109 760,00

Ad. 1. V průběhu provádění odstraňování stávajících maleb a oprav štuků v sále byly zjištěny původní historické barvy výmalby tohoto prostoru. Na základě konzultace s provozovatelem, vlastníkem objektu a architektem města bylo rozhodnuto, že bude původně navržené barevné řešení prostoru (4 odstíny), změněno a výmalba sálu bude provedena v původním historickém rázu. Výmalba bude provedena 8 odstíny převážně sytých barev. Tato vícebarevnost si vyžádá i náročnější práce související s aplikací nátěrů.

Ad. 2. V projektové dokumentaci nebyla řešena výmalba foyer a schodiště. Jelikož byly prováděny statické opravy prasklin i v těchto prostorech, bude nutné i na základě požadavku vlastníka objektu provést výmalbu těchto prostor, a to opět v původních (historických) odstínech (viz předchozí bod).

Ad. 3. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v položkovém soupisu je projektantem uveden nedostačující objem prostorového lešení. Tento objem musí být, pro provádění stavebních prací na štukové výzdobě stěn a stropu v sále, navýšen.

Souhrnný přehled:

	méněpráce	vícepráce
Cena víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ		359 937,95
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH		359 937,95

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST č.5

Název stavby : Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Číslo zakázky předkládajícího :

1352

Číslo smlouvy o dílo :

zhotovitele : 1352-2094-2019

objednatele : 2019-0229/OR

Předkládá (zhotovitel) :

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) :

Statutární město Děčín

Popis změny :

Chybějící lešení dle skutečnosti.

Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	109 760,00	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	23 049,60	Kč
Cena vč. DPH	132 809,60	Kč

Přílohy č. :

1.

Položkový rozpočet

Změnový list schválil :

V Děčíně dne

Změnový list č.5

Zakázka

Číslo zakázky	1352-2094-2019
Zakázka	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Změnový list č.5
Komentář	Lešení

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------


Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 5: Změnový list č.5 - Lešení	109 760,00	23 049,60	132 809,60
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 760,00	23 049,60	132 809,60
Celkem (bez DPH)	109 760,00		
DPH	23 049,60		
DPH 21 % ze základny: 109 760	23 049,60		
Celkem (včetně DPH)	132 809,60		



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL 5: Změnový list č.5 - Lešení							109 760,00		23 049,60	132 809,60
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							109 760,00		23 049,60	132 809,60
1.	SP	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 20	m3	392,0	65,00	25 480,00	21	5 350,80	30 830,80
2	SP	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další	m3	47 040,0	1,50	70 560,00	21	14 817,60	85 377,60
3.	SP	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do	m3	392,0	35,00	13 720,00	21	2 881,20	16 601,20

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST č.6

Název stavby : Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Číslo zakázky předkládajícího : 1352

Číslo smlouvy o dílo :

zhotovitele : 1352-2094-2019

objednatele : 2019-0229/OR

Předkládá (zhotovitel) :

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) :

Statutární město Děčín

Popis změny :

Změna barevnosti malby oproti PD. V PD počítáno se 4 barvami malby. Nové je počítáno s 8 odstíny.


Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	86 022,10	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	18 064,64	Kč
Cena vč. DPH	104 086,74	Kč

Přílohy č. :

1. Položkový rozpočet

Změnový list vystavil :



Změnový list schválil :



V Děčíně dne

Změnový list č.6

Zakázka

Číslo zakázky	1352-2094-2019
Zakázka	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Změnový list č.6
Komentář	Nová barevnost malby

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 6: Změnový list č.6 - Nová barevnost maleb	86 022,10	18 064,64	104 086,74
784: Dokončovací práce - malby a tapety	86 022,10	18 064,64	104 086,74
Celkem (bez DPH)	86 022,10		
DPH	18 064,64		
DPH 21 % ze základny: 86 022	18 064,64		
Celkem (včetně DPH)	104 086,74 Kč		

1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL 6: Změnový list č.6 - Nová barevnost maleb							86 022,10		18 064,64	104 086,74
784: Dokončovací práce - malby a tapety							86 022,10		18 064,64	104 086,74
1.	SP	784211064	Příplatek za pracnost provádění (8 odstínů)	m2	1 359,8	52,00	70 709,60	21	14 849,02	85 558,62
2.	SP	784211067R	Příplatek za barevnost 1x malba- červená barva	m2	122,5	125,00	15 312,50	21	3 215,63	18 528,13

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1246/21

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



ZMĚNOVÝ LIST

č.7

Název stavby : Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Číslo zakázky předkládajícího : 1352

Číslo smlouvy o dílo :

zhotovitele : 1352-2094-2019

objednatele : 2019-0229/OR

Předkládá (zhotovitel) : Děčínský stavební podnik s.r.o.

Schvaluje (objednatel) : Statutární město Děčín

Popis změny :

Výmalba Foajé a schodiště


Cenová rekapitulace dle příloh :

Cena bez DPH	164 155,85	Kč
DPH 15%	0,00	Kč
DPH 21%	34 472,73	Kč
Cena vč. DPH	198 628,58	Kč

Přílohy č. :

1. Položkový rozpočet

Změnový list vystavil :



Změnový list schválil :



V Děčíně dne

Změnový list č.7

Zakázka

Číslo zakázky	1352-2094-2019
Zakázka	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

Verze

Popis	Změnový list č.7
Komentář	Výmalba foaje a schodiště

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------


Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 7 : Změnový list č.7 - Výmalba Foajé a schodiště	164 155,85	34 472,73	198 628,58
784: Dokončovací práce - malby a tapety	164 155,85	34 472,73	198 628,58
Celkem (bez DPH)	164 155,85		
DPH	34 472,73		
DPH 21 % ze základny: 164 156	34 472,73		
Celkem (včetně DPH)	198 628,58		



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
ZL 7: Změnový list č.7 - Výmalba Foajé a schodiště							164 155,85		34 472,73	198 628,58
784: Dokončovací práce - malby a tapety							164 155,85		34 472,73	198 628,58
1.	SP	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	102,9	20,00	2 058,00	21	432,18	2 490,18
2.	H	581114845R	folie pro malířské potřeby zakrývací	m2	113,19	15,00	1 697,85	21	356,55	2 054,40
3.	SP	784181123	Penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 160,0	25,00	29 000,00	21	6 090,00	35 090,00
4.	SP	784211113	Dvojnásobně malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	790,0	85,00	67 150,00	21	14 101,50	81 251,50
⑤	SP	784211067R1	Příplatek za barevnost 1xmalba - sytě modrá barva stropu	m2	370,0	125,00	46 250,00	21	9 712,50	55 962,50
6.	SP	949101112R	Pomocné lešení pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce do 5m	kpl.	1,0	15 000,00	15 000,00	21	3 150,00	18 150,00
7.	SP	X512	VRN - Doprava	kpl.	1,0	3 000,00	3 000,00	21	630,00	3 630,00